

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 5/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 73/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Παραλιμνίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 8<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική μικτή δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 3925/04-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (17), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

|                           |                |                             |     |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| 1. Δεδούσης Θεοφάνης      | Πρόεδρος Δ.Σ   | 10 Καραμπατζιάκης Ευγένιος. | Δ.Σ |
| 2. Βακιρτζής Ανέστης      | Γραμματέας Δ.Σ | 11. Ματανάς Κων/νος         | *   |
| 3. Μίλτσιος Δημήτριος     | Αντιδήμαρχος   | 12. Μόσχος Νικόλαος         | *   |
| 4. Παρσενάκης Αντώνιος    | *              | 13 Τσούκαλος Χρήστος        | *   |
| 5. Πατρίκη Ελένη          | *              | 14 Κώρης Κων/νος            | *   |
| 6. Στόικος Γεώργιος       | *              | 15. Παρίσης Ειρηναίος       | *   |
| 7. Γκιουργκίνης Δημήτριος | Δ.Σ            | 16. Ζιραγκάκης Αθανάσιος    | *   |
| 8. Κούντιος Γεώργιος      | *              | 17. Κοκαρίδας Δημήτριος     | *   |
| 9. Τζιμουλάκος Δημήτριος  | *              |                             |     |

ΑΠΟΝΤΕΣ

|                       |                  |                           |     |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|
| 1. Λαζάρου Γεώργιος   | Αντιπρόεδρος Δ.Σ | 5. Αλιατίδης Θεόδωρος     | Δ.Σ |
| 2. Τζούλης Αλέξανδρος | Δ.Σ              | 6. Παπαδόπουλος Βασίλειος | *   |
| 3. Λασπάς Χρήστος     | *                | 7. Κετσετζής Βασίλειος    | *   |
| 4. Γκόγκος Βασίλειος  | *                | 8. Σπανουδάκη Στυλιανή    | *   |
| 5. Κάτος Αθανάσιος    | *                | 10. Τσιώτρας Νικόλαος     | *   |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου και Ψυχικού, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:, Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Τούμπας, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κούντιος ενώ πριν την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κώρης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 2080/22-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 2080/07-03-2023 αίτηση της Κ/Ξ Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης- Αυγέρης Χρ. Στέργιος αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ Παραλιμνίου», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριακόσιες έντεκα (311) μέρες, μέχρι της **01-03-2024**. Το Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **01-03-2024**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ . κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της

- Το αριθ. 2080/22-03-2023 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 202/07-03-2023 αίτηση της Κ/Ξ Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης- Αυγέρης Χρ. Στέργιος
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

#### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ Παραλιμνίου» αναδόχου της Κ/Ξ Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης- Αυγέρης Χρ. Στέργιος μέχρι την **01-03-2024**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 73/2023**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ**