

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 6/2026

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 38/2026

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)».

Στο Χρυσό, σήμερα την 20^η του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε μικτή, δηλαδή δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 3165/16-04-2026 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν δέκα εννιά (19), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Βακιρτζής Ανέστης	Δ.Σ.
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*
3. Αβοκάτου Μάρθα	*	13. Μίλτσιος; Δημήτριος	*
4. Μόσχος Νικόλαος	*	14. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
5. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Παρσενάκης Αντώνιος	*	16. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	18. Κώρης Κων/νος	*
9. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*	19. Στεφανούδης Κων/νος	*
10. Κουτσιαντζής Κων/νος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	4. Αρναούτογλου Δημήτριος	Δ.Σ
2. Πατρίκη Ελένη	Δ.Σ	5. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Καράμπελας Γεώργιος	Δ.Σ	6. Μπέλαγρα Μαρία	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιδήμαρχος κ. Στόικος Γεώργιος, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου με την αριθ. 34121/16-04-2026 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Πνεύματος, ενώ έλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Ν. Σουλίου, Εμμ. Παππά, Μετάλλων Μονόβρυσης, Δαφνουδίου, Νεοχωρίου, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Πεντάπολης, Πεθελινού, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Μεσοκώμης και Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 3183/16-04-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 3183/16-04-2026 αίτηση της εταιρείας; ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε- Τ.Ε.Σ. Α.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)» σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2026. Η Δ/νη Τεχν.

Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την ανωτέρω παράταση προθεσμίας, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου και:

- Το αριθ. 3183/16-04-2026 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 3183/16-04-2026 αίτηση της εταιρείας; ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε- Τ.Ε.Σ. Α.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)», αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε- Τ.Ε.Σ. Α.Ε έως την **30-06-2026**, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **38/2026**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Γραμματέας του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ο Αναπληρωτής του Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

Στόικος Γεώργιος