

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Εκ της αριθ. 16/2024**

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. **123/2024**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 08<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, που συγκλήθηκε ύστερα από την αριθ. 8399/2024 αίτηση του 1/3 των μελών του Δημ. Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 8114/20-09-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**23**), οι κάτωθι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	13. Καράμπελας Γεώργιος	Δ.Σ
2. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	14. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*
3. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	15. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
4. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	16. Τσούκαλος Χρήστος	*
5. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	17. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
6. Μόσχος Νικόλαος	*	18. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
7. Πατρίκη Ελένη	*	19. Κάτος Αθανάσιος	*
8. Στόικος Γεώργιος	*	20. Κηπουρός Σωτήριος	*
9. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	21. Κώρης Κων/νος	*
10. Μίλτσιος Δημήτριος	*	22. Μπέλαγκρα Μαρία	*
11. Παρσενάκης Αντώνιος		23. Στεφανούδης Κων/νος	*
12. Αβοκάτου Μάρθα			

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ξυλαγκράς Γεώργιος	Δ.Σ
2. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ψυχικού, Αγίου Πνεύματος, Ν. Σουλίου, Δαφνουδίου, Πεντάπολης και Πεθελινού ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπα, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου, Εμμ. Παππά, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκώμης και Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 7950/16-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 7950/16-009-2024 αίτηση της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με

την παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, έως την **23-03-2025**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 7950/16-09-2024 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 7950/16-09-2024 αίτηση του ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

#### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

1. Εγκρίνει την παράταση συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», αναδόχου του ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε., κατά έξι (6) μήνες, μέχρι την **23-03-2025**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 123/2024**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ**