

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 11/2024

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**Αριθ. Αποφ. **85/2024**Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 5<sup>ης</sup> συνολικής παράτασης εκτέλεσης του έργου  
«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού  
γηπέδου Παραλιμνίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5630/20-06-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**18**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	11. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*
3. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	12. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
4. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	13. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
5. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	14. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Μόσχος Νικόλαος	*	15. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
7. Πατρίκη Ελένη	*	16. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κώρης Κων/νος	*
9. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	18. Μπέλαγκρα Μαρία	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	5. Τζιμουλάκος Δημήτριος	Δ.Σ
2. Παρσενάκης Αντώνιος	*	6. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Καραμπελας Γεώργιος	Δ.Σ	7. Στεφανουδής Κων/νος	*
4. Αλιατίδης Θεόδωρος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου, Αγίου Πνεύματος, Νεοχωρίου και Ψυχικού ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Μονόβρυσης, Εμμ. Παππά, Δαφνουδίου, Μετάλλων, Πεντάπολης Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κώρης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 4793/29-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 4793/29-05-2024 αίτηση του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε.Δ.Ε αναδόχου του έργου

με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου Παραλιμνίου», σύμφωνα με την οποία ζητάει την 5<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, μέχρι της **30-07-2024**. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **30-07-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 4793/29-05-2024 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 4793/29-05-2024 αίτηση της ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε.Δ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

#### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατὰ πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει την 5<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού γηπέδου Παραλιμνίου», αναδόχου του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε.Δ.Ε μέχρι την **30-07-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 85/2024**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ**