

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 16/2025

**Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 124/2025

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)».

Στο Χρυσό, σήμερα την 22^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 9645/17-10-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**16**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραμπατζιάκης Ευγένιος Προεδρεύων του Δ.Σ	9. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	Δ.Σ.
2. Βακιρτζής Ανέστης Αντιδήμαρχος	10. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
3. Μόσχος Νικόλαος *	11. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
4. Πατρίκη Ελένη *	12. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
5. Στόικος Γεώργιος *	13. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Χριστοδούλου Αλέξανδρος *	14. Κηπουρός Σωτήριος	*
7. Αβοκάτου Μάρθα Δ.Σ	15. Κώρης Κων/νος	*
8. Καραμπελας Γεώργιος *	16. Στεφανούδης Κων/νος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης Πρόεδρος Δ.Σ	6. Αλιατίδης Θεόδωρος	Δ.Σ
2. Νικητόπουλος Στέργιος Γραμματέας Δ.Σ	7. Μπέλαγρα Μαρία	*
3. Μπαλτζίδης Κων/νος Αντιπρόεδρος Δ.Σ	8. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
4. Μίλτσιος; Δημήτριος Αντιδήμαρχος	9. Κάτος Αθανάσιος	*
5. Παρσενάκης Αντώνιος Αντιδήμαρχος		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου και Εμμ. Παππά ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αγίου Πνεύματος, Τούμπας, Ψυχικού, Μονόβρυσης, Δαφνουδίου, Βαλτοτοπίου, Πεντάπολης, Νεοχωρίου Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου κ. Δεδούση Θεοφάνη και του Αντιπροέδρου κ. Μπαλτζίδη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, την συνεδρίασε Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τις περισσότερες ψήφους κ. Καραμπατζιάκης.

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ για το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 9621/17-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 9621/17-10-2025 αίτηση της Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε – Τ.Ε.Σ. Α.Ε αναδόχου του έργου

με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-04-2026. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την ανωτέρω παράταση προθεσμίας, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών Δ.Ε οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου και:

- Το αριθ. 9621/17-10-2025 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 9621/17-10-2025 του της Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε – Τ.Ε.Σ. Α.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση)», αναδόχου Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε – Τ.Ε.Σ. Α.Ε έως την **30-04-2026**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **124/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ