

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 19/2025

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 145/2025

Περίληψη

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Αγ. Πνεύματος και Δαφνουδίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 12<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 11321/08-12-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**19**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	Δ.Σ.
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
3. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	13. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
4. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	14. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
5. Μόσχος Νικόλαος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρίκη Ελένη	*	16. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	18. Κώρης Κων/νος	*
9. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ	19. Μπέλαγρα Μαρία	*
10. Καραμπελας Γεώργιος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	4. Αρναούτογλου Δημήτριος	Δ.Σ
2. Μίλτσιος; Δημήτριος	*	5. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Παρσενάκης Αντώνιος	*	6. Στεφανούδης Κων/νος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Σουλίου ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Μονόβρυσης, Αγίου Πνεύματος, Δαφνουδίου, Βαλτοτοπίου, Νεοχωρίου, Ψυχικού, Πεντάπολης, Εμμ. Παππά, Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 11052/02-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 11052/02-12-2025 αίτηση του ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναδόχου του έργου με τίτλο ««Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Αγ. Πνεύματος και Δαφνουδίου» σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες έως την 15-03-2026. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την ανωτέρω παράταση προθεσμίας χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (καθυστερήσεις λόγω βλάβης του εξοπλισμού διάτρησης και καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών για την ανόρυξη της γεώτρησης).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου και:

- Το αριθ. 11052/02-12-2025 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 11052/02-12-2025 αίτηση του Μπαλάσκα Αντωνίου του Γεωργίου
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Αγ. Πνεύματος και Δαφνουδίου», αναδόχου ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι έως την **15-03-2026** χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, (καθυστερήσεις λόγω βλάβης του εξοπλισμού διάτρησης και καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών για την ανόρυξη της γεώτρησης) .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **145/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ