

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 2/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**Αριθ. Αποφ. **3B/2023**Περίληψη

Συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης».

Στο Χρυσό, σήμερα την 6^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1978/01-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) (Μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169, σύμφωνα με την εγκ. 380/α.π 39456/15-06-2022 του ΥΠ.ΕΣ). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **27** μελών, παρόντες ήταν (**19**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Ματανάς Κων/νος	Δ.Σ
2. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	12. Μόσχος Νικόλαος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	13. Τσούκαλος Χρήστος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	14. Κετσετζής Βασίλειος	*
5. Στόικος Γεώργιος	*	15. Παπαδόπουλος Βασίλειος	*
6. Γκιουργκίνης Δημήτριος	Δ.Σ	16. Παρίσης Ειρηναίος	*
7. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	17. Κοκαρίδας Δημήτριος	*
8. Τζούλης Αλέξανδρος	*	18. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
9. Αλιατίδης Θεόδωρος	*	19. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
10. Καραμπατζιάκης Ευγένιος.	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	5. Γκόγκος Βασίλειος	Δ.Σ
2. Πατρική Ελένη	Αντιδήμαρχος	6. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Κούντιος Γεώργιος	*	7. Κώρης Κων/νος	*
4. Λασπάς Χρίστος	*	8. Τσιώτρας Νικόλαος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Νεοχωρίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Τούμπας Ν. Σουλίου, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανέφερε ότι προτού αρχίσουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και επικαλούμενος το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα: α) Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ Ν. Σουλίου», αναδόχου «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ», β) Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Αγ. Πνεύματος, Εμμ. Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας Δήμου Εμμ. Παππά», γ) Κοπή δένδρων στην Κοινότητα Χρυσού, στα πλαίσια του έργου

«Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Χρυσού» και δ) Συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης». Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία να αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο περί του κατεπείγοντος δια ανατάσεως του χειρός και υπέρ ψήφισαν (19) Δημ. Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 267/09-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 267/09-01-2023 αίτηση του Δημητρίου Μπόνα Ε.Δ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) μέρες, μέχρι της **28-02-2023**. Το Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, μέχρι την **28-02-2023**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ . κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της

- Το αριθ. 267/09-01-2023 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 267/09-01-2023 αίτηση του Δημητρίου Μπόνα αναδόχου του ανωτέρω έργου
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης» αναδόχου Δημητρίου Μπόνα Ε.Δ.Ε μέχρι την **28-02-2023**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 3Β/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη της Ο.Ε

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ