

ΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 6/2025

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 42/2025

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 07<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 4217/02-05-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (20), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11..Καρατσορμπατζής Γεώργιος	Δ.Σ
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12 Κουτσιαντζής Κων/νος.	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	13. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
4. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	14. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
5. Μόσχος Νικόλαος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρίκη Ελένη	Αντιδήμαρχος	16. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
8. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	18.Κηπουρός Σωτήριος	*
9. Παρσενάκης Αντώνιος	*	19 Κώρης Κων/νος	*
10. Καράμπελας Γεώργιος	Δ.Σ	20. Μπέλαγρα Μαρία	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητόπουλος Στέργιος Γραμματέας Δ.Σ		4. Κάτος Αθανάσιος	Δ.Σ
2. Μίλτσιος Δημήτριος	*	5. Στεφανούδης Κων/νος	*
3. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου, Αγίου Πνεύματος, Δαφνουδίου, Νεοχωρίου και Εμμ. Παππά, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:, Τούμπας, Μονόβρυσης, Ψυχικού, Πεντάπολης, Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 2363/07-03-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 2363/07-03-2025 αίτηση της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, έως την **23-06-2025**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 2363/07-03-2025 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 2363/07-03-2025 αίτηση του ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

1. Εγκρίνει την παράταση συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», αναδόχου του ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε., κατά έξι (6) μήνες, μέχρι την **23-06-2025**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 42/2025**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ