

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 9/2025

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**Αριθ. Αποφ. **55/2025**Περίληψη

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5800/20-06-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**17**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10. Ξυλαγκράς Γεώργιος	Δ.Σ.
2. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	11. Τζιμουλάκος Δημήτριος.	*
3. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	12. Τσούκαλος Χρήστος	*
4. Μόσχος Νικόλαος	*	13. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	14. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	15. Κηπουρός Σωτήριος	*
7. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	16. Κώρης Κων/νος	*
8. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ	17. Μπέλαγρα Μαρία	*
9. Κουτσιαντζής Κων/νος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	5. Καραμπέλας Γεώργιος	Δ.Σ
2. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	6. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	7. Κάτος Αθανάσιος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	8. Στεφαννούδης Κων/νος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων Ψυχικού, και Νεοχωρίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου, Τούμπας, Μονόβρυσης, Αγίου Πνεύματος, Δαφνουδίου, Εμμ. Παππά, Πεντάπολης, Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 5634/16-06-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 5634/16-06-2025 αίτηση της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου» σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες. Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά δεν συμφωνεί με την ανωτέρω παράταση προθεσμίας, αλλά εισηγείται την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως της **23-08-2025**, με αποκλειστικό γνώμονα το καλό του έργου.,

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 5634/16-06-2025 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 5634/16-06-2025 αίτηση της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου», αναδόχου της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως της **23-08-2025**, με αποκλειστικό γνώμονα το καλό του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **55/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ