

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 12/2025

**Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 79/2025

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 28^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 7789/22-08-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **25** μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (**15**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	9. Κουτσιαντζής Κων/νος	Δ.Σ.
2. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	10 Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
3. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	11. Τσούκαλος Χρήστος	*
4. Μόσχος Νικόλαος	*	12. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	13. Κηπουρός Σωτήριος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	14. Κώρης Κων/νος	*
7. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	15. Στεφανούδης Κων/νος	*
8. Μίλτσιος Δημήτριος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	6. Καράμπελας Γεώργιος	Δ.Σ
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	7. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
3. Παρσενάκης Αντώνιος	Αντιδήμαρχος	8. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
4. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ	9. Κάτος Αθανάσιος	*
5. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*	10. Μπέλαγρα Μαρία	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου και Αγίου Πνεύματος, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Ψυχικού, Μονόβρυσης, Δαφνουδίου, Εμμ. Παππά, Βαλτοτοπίου, Πεντάπολης, Νεοχωρίου Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησε ο κ. Καραμπατζιάκης και πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Πατρίκη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 7653/13-08-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 7653/13-08-2025 αίτηση της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Ν. Σουλίου» σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, έως την 23-09-2025. Η Δ/νη Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την ανωτέρω παράταση προθεσμίας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου και:

- Το αριθ. 7653/13-08-2025 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 7653/13-08-2025 του της ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Ν. Σουλίου», αναδόχου ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε κατά ένα (1) μήνας ήτοι έως την **23-09-2025**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ