

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 6/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 79/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Επιβολή Ποινικής Ρήτρας- Περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημ. Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμ. Παππά».

Στο Χρυσό, σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική μικτή δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5059/08-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (20), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	Δ.Σ
2. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Ματανάς Κων/νος	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	13. Μόσχος Νικόλαος	*
4. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	14. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
5. Παρσενάκης Αντώνιος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρίκη Ελένη	*	16. Κετσετζής Βασίλειος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κώρης Κων/νος	*
8. Γκιουργκίνης Δημήτριος	Δ.Σ	18. Παρίσης Ειρηναίος	*
9. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	19. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
10. Τζούλης Αλέξανδρος	*	20. Τσιώτρας Νικόλαος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	5. Παπαδόπουλος Βασίλειος	Δ.Σ
2. Λασπάς Χρίστος	*	6. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
3. Γκόγκος Βασίλειος	*	7. Κοκαρίδας Δημήτριος	*
4. Κάτος Αθανάσιος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου και Ψυχικού, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Τούμπας, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κ Πατρίκη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12<sup>Α</sup>/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 4022/08-05-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο και ύστερα από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΤΑ2351-5021514.04-

00.0-01.Α-11-22 Τεχνικής Αναφοράς Ε.Σ.Π.Ε.Λ, στην οποία προβλεπόταν περικοπή της εργολαβικής αμοιβής της αναδόχου Κ/Ξ Μιχαηλίδης Παύλος του Κων/νου - Αλέξανδρου – Μιχαηλίδης Θεόδωρος & ΣΙΑ Ε.Ε του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημ. Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμ. Παππά», εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ειδική Διαταγή - Απόφασή με την οποία περικόπτεται το εργολαβικό αντάλλαγμα της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου του θεάματος, στην 8<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής. Το Δ.Σ θα πρέπει να εγκρίνει την ανωτέρω περικοπής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημ. Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμ. Παππά».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου, το αριθ. 4022/08-05-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Την επιβολή μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου Κ/Ξ Μιχαηλίδης Παύλος του Κων/νου - Αλέξανδρου – Μιχαηλίδης Θεόδωρος & ΣΙΑ Ε.Ε του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημ. Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμ. Παππά», λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, και συγκεκριμένα τη μη τήρηση του ημερολογίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία, κατά την εξόφληση του 8<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

<b>ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>
Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας (τήρηση ημερολογίου)	880,00 €
Φ.Π.Α. 24%	211,20 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.091,20 €</b>

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ**