

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 10/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 131/2023

Π ε ρ ί λ η ψ ηΈγκριση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυσης (Β' Φάση)».

Στο Χρυσό, σήμερα την 29^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 6852/25-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (17), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10. Τζούλης Αλέξανδρος	Δ.Σ
2. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	11. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	12. Ματανάς Κων/νος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	13. Μόσχος Νικόλαος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	14. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	15. Παρίσης Ειρηναίος	*
7. Γκιουργκίνης Δημήτριο	Δ.Σ	16. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
8. Κούντιος Γεώργιος	*	17. Κοκαρίδας Δημήτριος	*
9. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	6. Κετσετζής Βασίλειος	Δ.Σ
2. Αλιατίδης Θεόδωρος	Δ.Σ	7. Κώρης Κων/νος	*
3. Λασπάς Χρίστος	*	8. Παπαδόπουλος Βασίλειος	*
4. Γκόγκος Βασίλειος	*	9. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
5. Κάτος Αθανάσιος	*	10. Τσιώτρας Νικόλαος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας: Πεντάπολης ενώ έλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Τούμπας, Αγίου Πνεύματος, Ν. Σουλίου, Ψυχικού, Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 6845/25-08-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 6845/25-08-2023 αίτηση της Κ/Ε ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ Π.- ΚΙΠΕΡΗΣ Δ αναδόχου του έργου με τίτλο

«Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυσης (Β΄ Φάση)», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, μέχρι της **06-03-2024**. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **06-03-2024**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 6845/25-08-2023 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 6845/25-08-2023 αίτηση της Κ/Ξ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ Π.- ΚΙΠΕΡΗΣ
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυσης (Β΄ Φάση)», αναδόχου της Κ/Ξ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ Π.- ΚΙΠΕΡΗΣ μέχρι την **06-03-2024**, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 131/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ