

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 13/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 158/2023

Π ε ρ ί λ η ψ ηΈγκριση συνολικής παράτασης εκτέλεσης του έργου
«ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Στο Χρυσό, σήμερα την 30^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια μικτή συνεδρίαση, δηλ. διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 8571/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (15), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	9. Αλιατίδης Θεόδωρος	Δ.Σ
2. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	10. Ματανάς Κων/νος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	11. Μόσχος Νικόλαος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	12. Τσούκαλος Χρήστος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	13. Γκόγκος Βασίλειος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	14. Παρίσης Ειρηναίος	*
7. Γκιουργκίνης Δημήτριο	Δ.Σ	15. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
8. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	7. Κετσετζής Βασίλειος	ΔΣ
2. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	8. Κώρης Κων/νος	*
3. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	9. Παπαδόπουλος Βασίλειος	*
4. Τζούλης Αλέξανδρος	*	10.Κοκαρίδας Δημήτριο;	*
5. Λασπάς Χρίστος	*	11. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
6. Κάτος Αθανάσιος	*	12 Τσιώτρας Νικόλαος.	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς δε παραβρέθηκε κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 8294/25-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 8294/17-10-2023 αίτηση του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ αναδόχου του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι της **04-03-2024**. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά

συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **04-03-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Κ. Τσούκαλος ρώτησε γιατί δεν έχει τελειώσει το έργο, αφού οι καιρικές συνθήκες είναι καλές για την ασφαλτόστρωση των δρόμων.

Ο Δήμαρχος απαντώντας, είπε υπήρχαν ορισμένα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου και ότι τις συμβάσεις των έργων τις διαχειρίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου και όχι οι αιρετοί.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός και υπέρ ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) Δημ. Σύμβουλοι, ενώ ένας ψήφισε κατά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 8294/25-10-2023 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 8294/25-10-2023 αίτηση του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», αναδόχου του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ μέχρι την **04-03-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου κ. Τσούκαλου ο οποίος καταψηφίζει το θέμα διότι δεν πήρε απαντήσεις στα ερωτήματά του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 158/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ