

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 15/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 175/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ Χρυσού».

Στο Χρυσό, σήμερα την 28^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε μικτή, δηλ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 9437/22-11-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (14), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	8. Γκιοργκίνης Δημήτριο	Δ.Σ
2. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	9. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	10 Αλιατίδης Θεόδωρος	*
4. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	11. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*
5. Παρσενάκης Αντώνιος	*	12. Ματανάς Κων/νος	*
6. Πατρική Ελένη	*	13 Μόσχος Νικόλαος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	14. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	8. Κώρης Κων/νος	ΔΣ
2. Τζούλης Αλέξανδρος	*	9. Παρίσης Ειρηναίος	*
3. Λασπάς Χρήστος	*	10. Παπαδόπουλος Βασίλειος	*
4. Τσούκαλος Χρήστος	*	11..Δεληολάνη Στέλλα	*
5. Γκόγκος Βασίλειος	*	12. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
6. Κάτος Αθανάσιος	*	13. Τσιώτρας Νικόλαος.	*
7. Κετσετζής Βασίλειος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ν. Σκοπού και Δαφνουδίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:, Ν. Σουλίου, Νεοχωρίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Τούμπας, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. Δ.Υ/23-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 8031/06-10-2023 αίτηση του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΧΡΥΣΟΥ», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας

εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, μέχρι της **19-03-2024**. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **19-03-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. Δ.Υ/23-11-2023 έγγραφο της Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 8031/06-10-2023 αίτηση του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΧΡΥΣΟΥ», αναδόχου του ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ μέχρι την **19-03-2024**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 175/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ